


# 霞ヶ浦導水事業 事業費増額と工期延長の経緯



国土交通省関東地方整備局霞ヶ浦導水工事事務所HPより作成

## 事業計画の経緯

1976年度 (S51)	実施計画調査着手
1984年度 (S59)	建設事業着手
1985年度 (S60)	事業計画策定
	事業費：1600億円 工期：1993年度
第1回変更 (1993年度)	事業費：1900億円 工期：2000年度
第2回変更 (2001年度)	事業費：1900億円 工期：2010年度
第3回変更 (2002年度)	事業費：1900億円 工期：2010年度 (茨城県の最大取水量の減量)
第4回変更 (2015年度)	事業費：1900億円 工期：2023年度
第5回変更 (2020年度)	事業費：2395億円 工期：2030年度